

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

		ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಘೋಷ್ವಾರೆ - ನಮೂನೆ-1	1
2	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2
3	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ	3
4	ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ	4
5	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ - EAP	5
6	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ (FPO)	6
7	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ - ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NMSA-RAD)	7
8	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	8
9	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	9
10	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	10
11	ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	11

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ನಮೂನೆ- 1

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪುಟ-1

ತಂಗಳ: ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯ ಬರಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯ ಬರಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ. ಸಾಧನೆ ಸಂಚಿತ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ 5ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ 8ಕ್ಕೆ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನೆ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾಯು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
	ರಾಜ್ಯ ವಲಯ																	
1	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಂಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) +ಇತರ ಉಪಜಾಲಗಳು Pradhanamanthri krishi sinchayi yojana -Watershed Development (erst while Integrated watershed management programme (2402-00-102-0-30)	6600.00	6600.00	5140.32	1528.84	4044.33	5573.17	433.88	2921.18	386.03	4157.06	80.87	74.59	62.99		6600.00	6047.40	91.63
2	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ Watershed Development to Prevent Drought (4402-00-102-0-05)	4000.00	4000.00	3394.52	0.00	2000.00	2000.00	72.56	1792.26	72.56	1792.26	52.80	89.61	44.81		5000.00	960.99	19.22
3	ಸುಜಲ-3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ Sujala-3 Exit Strategy 2402-00-102-0-31	501.83	501.83	418.19	0.00	189.96	189.96	19.14	154.90	19.14	154.90	37.04	81.54	30.87		986.00	218.02	22.11
4	ವಿಶ್ವಜಾಲಿಕ ನೆರವಿನ ರಿವಾಡ್ ಯೋಜನೆ - ಇಎಪಿ Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development-EAP 2402-00-103-06	5000.00	5000.00	3575.00	0.00	3750.00	3750.00	875.00	3375.00	875.00	3375.00	94.41	90.00	67.50	PFMS ಖಾತೆಗೆ ಬಹು ಮಾತರಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	0.00	0.00	0.00
5	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ Supporting Farmer Producer Organisations (FPO's) 2401-00-195-0-01	500.00	500.00	381.92	0.00	250.00	250.00	1.66	187.04	1.66	187.04	48.97	74.82	37.41		200.00	15.40	7.70
6	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ National Mission for Sustainable Agriculture for Rainfed Area Development (NMSA-RAD) 2401-00-108-0-16	1129.00	1129.00	954.72	0.00	929.65	929.65	144.79	360.11	144.79	360.11	37.72	38.74	31.90		1667.00	776.15	46.56
7	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ Directorate of Watershed Development Department 2402-00-102-0-15	1869.99	1869.99	1558.30	0.00	1402.25	1402.25	173.41	1201.83	173.41	1201.83	77.12	85.71	64.27		1762.00	1076.30	61.08

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ತಿರೀಕಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ(62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ. ಸಾಧನೆ ಸಂಚಿತ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ 11ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ 12ಕ್ಕೆ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನೆ. (ಕಾಲಂ 13ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
8	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ Karnataka Watershed Development Training Centre 2402-00-109-0-02	161.00	161.00	134.10	0.00	120.75	120.75	6.63	96.63	6.63	96.63	72.06	80.02	60.02		145.00	79.39	54.75
ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		19761.82	19761.82	15557.07	1528.84	12686.94	14215.78	1727.07	10088.95	1679.22	11324.83	72.80	79.66	57.31		16360.00	9173.65	56.07
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ																		
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನೆರವು Assistant to Zilla Parishads/District level Panchayats (2402-00-196-02-01)	3539.78	3539.78	2949.80	0.00	2717.34	2717.34	62.53	2717.34	62.53	2717.34	92.12	100.00	76.77	ಈ ಲೆಕ್ಕ ತಿರೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ., ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3696.97	3375.60	91.31
2	ಸಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನೆರವು Assistance to Block Panchayats/ Intermediate level Panchayats (2402-00-197-01-01)	91.78	91.78	76.50	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00	68.55	89.61	100.00	74.69			91.78	55.62
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಒಟ್ಟು		3631.56	3631.56	3026.30	0.00	2785.89	2785.89	62.53	2785.89	62.53	2785.89	92.06	100.00	76.71		3788.75	3431.22	90.56
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ(ರಾಜ್ಯ + ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ)		23393.38	23393.38	18583.37	1528.84	15472.83	17001.67	1789.60	12874.84	1741.75	14110.72	75.93	83.00	60.32		20148.75	12604.87	62.56
1	ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)	19000.00	19000.00	27089.60	0.00	27089.60	27089.60	1585.47	27089.60	1585.47	27089.60	100.00	100.00	142.58	ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 88.77 ಲಕ್ಷ ಮಾಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.	17000.00	29122.62	171.31
ಮಹಾ ಮೊತ್ತ		42393.38	42393.38	45672.97	1528.84	42562.43	44091.27	3375.07	39964.44	3327.22	41200.32	90.21	93.44	97.19			37148.75	41727.49

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಪುಟ-2

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಮಾಹಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -PMKSY-WD (OI)			ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-102-0-30			1. ಸಮುದಾಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ರಚನೆ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.6600.00 ಲಕ್ಷಗಳು			2. ಸಮುದಾಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು				
ನಿಧಿಗಳು (ಪ್ರಾರಂಭಿಕಶಿಲ್ಪ + ಬಿಡುಗಡೆ)		ರೂ. 1528.84+ 4044.33 =5573.17 ಲಕ್ಷಗಳು			3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು.				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		1265 ರಚನೆಗಳು (ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ)			4. ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು.				
					5. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.				
					6.ಖಿಷ್ಕಿ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು				
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ/ಸಂಖ್ಯೆ					
ಮಿಟಲ್-21	ಗುರಿ	242.27	0	49		1. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	0		2.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
ಮೇ-21	ಗುರಿ	419.09	0	78		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	143.58	1696	57					
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	686.40	0	125		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	109.30	291	126					
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	440.29	0	83		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 2.ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	913.22	4295	292					
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	325.11	0	59		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	398.53	507	27					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	267.16	0	48		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 2.ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	605.80	86	14					
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	338.50	0	65		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1097.30	0	172					
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	601.43	0	115		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	503.30	0	102					
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	860.47	0	168		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	386.03	0	81					
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	959.60		186		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 3.ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	819.73		161		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	639.95		128		1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿದ್ಯಾನುಗುಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ								
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5140.32	0	790				ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	4157.06	6875	871					
	%	80.87		110					

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲ ತಡೆಯುವಿಕೆ.		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)				
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ		4402-00-108-0-05		i) ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಕಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.				
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.4000.00 ಲಕ್ಷ		ii) ಯೋಜನೇತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.				
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ರೂ.		2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		iii) ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು INSITU ಮತ್ತು EX-SITU ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಬದು, ಕಂದಕದೊಂದಿಗೆ ಬದು, ಗುಂಡು ತಡೆ, ಸಸ್ಯ ತಡೆ, ಕೃಷಿಹೊಂಡ, ತಡೆಅಳಿ, ನಾಲಾಬದು ಖುಷ್ಕಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಾನಯನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		30000 ಹೆಕ್ಟೇರ್		iv. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. v. ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಡ್ರಿಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ, ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ vii. ಸಣ್ಣ, ಅತೀ ಸಣ್ಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರೈತರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಆಧಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.				
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ				
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	50.19	1199			1. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಾಧನ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				2. ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ		
ಮೇ-21	ಗುರಿ	126.11	1527	5		1. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ		
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	317.83	3307	7		ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	440.67	3204	7		ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೇತರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ		
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	349.41	4872	20		1. ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಜಾಥಾ, ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	222.70	1848	13		2. ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಘಗಳಾದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 3. ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೇತರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ 4. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ 5. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾವತಿ		
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	336.41	5208	18		1. ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಜಾಥಾ, ಗ್ರಾಮಸಭಾ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	221.29	451	3		2. ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ 3. ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಘಗಳಾದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 4. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಸಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾವತಿ		

ತಿಂಗಳು	ಅರ್ಥಿಕ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ			
ನೆವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	293.15	2482	10	1. ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Participatory Rural Appraisal)	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	134.12	85	7	2. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ 3. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -21	ಗುರಿ	319.37	1017	25	1. ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	
	ಸಾಧನೆ	444.33	2456	1	2.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ 3. ಅರಣ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ 5.ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ	
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	575.12	1622	46	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಚೆಕ್, ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಇತರ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	256.59	0	0	2. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ ಹಲಗೂ ತರಬೇತಿ 3. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ 4.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ	
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	605.71	2388	84	1. ಖುಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ	
	ಸಾಧನೆ	72.56	103	0	2. ಮುಂಗಡ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 3. ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ 4.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ 5. ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	421.22	1590	78	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಚೆಕ್, ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಇತರ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ				2. ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ	
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	342.67	2479	72	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ				2. ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ	
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	262.81	2310	41	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
	ಸಾಧನೆ				2. ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ 4. ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3394.52	23622	215		
	ಸಾಧನೆ	1792.26	8147	31		
	%	52.80	34	14		

ಆಯುಕ್ತರು

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ - 2021-22

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಸುಜಲ-III ನಿರ್ಗಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Exit Strategy)		ಫಲಶ್ರುತಿ
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-102-0-31		ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರನ್ನು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 501.83 ಲಕ್ಷಗಳು		ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲಾನಯನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.	189.96 ಲಕ್ಷಗಳು	
	ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಪಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು		

ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	41.81	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00		
ಮೇ-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	4.00		
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	4.21		
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	55.21		
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	3.66		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	28.18		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	12.65		
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	27.85		
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	19.14		
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ			
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ			
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	41.82	ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು	
	ಸಾಧನೆ			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	418.19	ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸಿದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗತ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
	ಸಾಧನೆ	154.90		
	%	37.04		

ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ			
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ REWARD ಯೋಜನೆ (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development)		1) ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ 2) 1.0 ಲಕ್ಷ ಹೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನ		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-103-0-06 (ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು)		3) ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ.	5000.00	4) ಆಯ್ದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ರೂ.	3750.00	5) ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	1042 ಕಿರು-ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		6) ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ 7) ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ		
ಮಾಹಿತಿ	ಅರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಹಾದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	125.00	0		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಮೇ-21	ಗುರಿ	125.00	0		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	125.00	0		
	ಸಾಧನೆ	1250.00	0		
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	125.00	0		
	ಸಾಧನೆ	1250.00	0		
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	125.00	0	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	1075.00	0	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	525.00	0	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	175.00	30	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	150.00	40	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	875.00	0		
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	1025.00	330	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	625.00	330	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	800.00	312	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಕಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	3575.00	70	ಟಿಪ್ಪಣಿ:ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ REWARD ಯೋಜನೆಯು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾಸಿಕ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಭೆ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. REWARD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ PFMS ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.3375.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಆಯುಕ್ತರು, ಜ.ಅ.ಇ. ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ PFMS ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. □	
	ಸಾಧನೆ	3375.00	0		
	%	94.41	0		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome):ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2401-00-195-0-01					
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ.	500.00	ಲಕ್ಷಗಳು			
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ.	250.00	ಲಕ್ಷಗಳು			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	84 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು		ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 130 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 90 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.			
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	6.92		ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ-21	ಗುರಿ	6.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	111.16	21		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	20.00	0			
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	6.92		ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು / ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	85.00	21			
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	111.16	21		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	15.00	2			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	6.92	0	ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಘಟಕದ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.34	1			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	6.92	0		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.00	3			
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	111.16	21		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	55.04	23			
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	6.92	0	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು / ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1.66	0			
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	6.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	6.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	111.16	21			
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	381.92	63			
	ಸಾಧನೆ	187.04	50			
	%	48.97	79			

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಪುಟ-7

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ಯೋಜನೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ - ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NMSA-RAD)		ಫಲಶ್ರುತಿ:		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2401-00-108-1-16		1) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 2) ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಿಧ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 1129.00	ಲಕ್ಷಗಳು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.1129 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ: 60:40 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ		
ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 929.65	ಲಕ್ಷಗಳು			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ :	4546 ಹೆಕ್ಟೇರ್				
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಭೌತಿಕ (ಹೆಕ್ಟೇರ್)			ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ - 21	ಗುರಿ	0.58	0	1) 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿತ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಮೇ - 21	ಗುರಿ	0.58	0	2) 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು. 3) ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 4) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಜೂನ್ - 21	ಗುರಿ	0.59	0	5) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 6) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಜುಲೈ - 21	ಗುರಿ	0.59	0	8) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 9) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಆಗಸ್ಟ್ - 21	ಗುರಿ	211.07	919	10) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 11) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -21	ಗುರಿ	198.44	817	12) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 13) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	0.12	33		
ಅಕ್ಟೋಬರ್ -21	ಗುರಿ	190.59	800	14) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 15) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	42.78	62		
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	138.23	539	16) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 17) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	172.42	788		
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	119.07	423	18) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 19) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	144.79	318		
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	94.98	388	20) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 21) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	-
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	94.61	354	22) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 23) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು 24) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	-
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	79.67	305		
	ಸಾಧನೆ				
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ	954.72	3498		
	ಸಾಧನೆ	360.11	1201		
	%	37.72	34.33		

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಭೂಸಾರ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ತಿಂಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-102-0-15	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 1869.99 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಪ್ರಾಶ್ಚಿ.ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 1402.25 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ	

ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	155.83		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 631 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	98.47			ಹೌದು	
ಮೇ-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	103.13			ಹೌದು	
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	191.25			ಹೌದು	
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	111.75			ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	148.72			ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	119.96			ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	183.96			ಹೌದು	
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	71.18			ಹೌದು	
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	155.83			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	173.41			ಹೌದು	
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	155.83				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	155.83				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	155.86				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	1558.30				
	ಸಾಧನೆ	1201.83				
	%	77.12				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು	ತಿಂಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-109-0-02	1) ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ. 2) ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 161.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 120.75 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ	

ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	13.41		ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ 34 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.73			ಹೌದು	
ಮೇ-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	7.75			ಹೌದು	
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	9.54			ಹೌದು	
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	8.10			ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	13.49			ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	11.60			ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	18.37			ಹೌದು	
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.42			ಹೌದು	
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	13.41			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.63				
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	13.41				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	13.41				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	13.49				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	134.10				
	ಸಾಧನೆ	96.63				
	%	72.06				

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಷತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	ತಿಂಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-196-2-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 3539.78 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಪ್ರಾಶ್ಚಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 2717.34 ಲಕ್ಷಗಳು	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ (**)	

ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	294.98	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1474.10			
ಮೇ-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1053.54			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	127.17			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	294.98		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	62.53			
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	294.98			
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	294.98			
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	295.00			
	ಸಾಧನೆ				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	2949.80	(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ-2 ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	2717.34			
	%	92.12			

ಆಯುಕ್ತರು

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ವಿಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು/ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೇರವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು	ತಿಂಗಳು:	ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
	ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-197-1-01	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 91.78 ಲಕ್ಷಗಳು		
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 68.55 ಲಕ್ಷಗಳು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ (**)		

ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-21	ಗುರಿ	7.65	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	35.82			
ಮೇ-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	1.61			
ಜೂನ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	0.50			
ಜುಲೈ-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	21.84			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	8.17			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	0.41			
ನವೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	0.20			
ಡಿಸೆಂಬರ್-21	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	7.65			
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	7.64			
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	7.64			
	ಸಾಧನೆ				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	76.50	(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ-2 ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	68.55			
%		89.61			

ಆಯುಕ್ತರು