

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಘೋಷ್ವಾರೆ - ನಮೂನೆ-1	1
2	ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ (III)	2
3	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3 - 5
4	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ	6
5	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	7
6	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	8
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	9
8	ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	10

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ನಮೂನೆ- 1

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪುಟ-1

ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ತಿಂಗಳು:

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಫೆಬ್ರವರಿ-20 ರ ಮಾಹ ಯವರೆಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹ ಯವರೆಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ. ಸಾಧನ ಸಂಚಿತ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ.5ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ.8ಕ್ಕೆ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ			
							ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಫೆಬ್ರವರಿ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
<b>ರಾಜ್ಯ ವಲಯ</b>																		
1	ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ-III (ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು) Sujala Watershed project III 2402-00-102-0-28 WDD	5000.00	3926.00	5000.00	4071.77	3925.78	7997.55	599.84	3177.33	585.95	6545.32	130.91	81.84	166.72		10000.00	7642.28	76.42
2	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) +ಇತರೆ ಉಪಚಾರಗಳು Pradhanamanthri krishi sinchayi yojana -Watershed Development (erst while Integrated watershed management programme )(*) 2402-00-102-0-30	16600.00	16600.00	16195.25	11795.02	13273.11	25068.13	2297.99	10029.83	2321.42	18749.66	115.77	74.79	112.95	ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ ಸೇರಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ.	30776.33	34219.36	111.19
3	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ Watershed Development to Prevent Drought 4402-00-102-0-02	10000.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	776.31	981.11	39.24	39.24	39.24	ರೂ. 25.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಜನವರಿ 2020ರಂದು ಒಡಗೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾಹಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.	0	0	0.00
4	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನ Directorate of Watershed Development Department 2402-00-102-0-15	1616.00	1689.16	1481.34	0.00	1291.41	1291.41	175.57	1465.38	175.57	1465.38	98.92	113.47	86.75		724.00	548.81	75.80
5	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ Karnataka Watershed Development Training Centre 2402-00-109-0-02	137.00	141.28	125.59	0.00	109.03	109.03	8.52	121.18	8.52	121.18	96.49	111.14	85.77		109.00	100.52	92.22
<b>ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು</b>		<b>33353.00</b>	<b>24856.44</b>	<b>25302.17</b>	<b>15866.79</b>	<b>21099.33</b>	<b>36966.12</b>	<b>3081.92</b>	<b>14793.72</b>	<b>3867.77</b>	<b>27862.65</b>	<b>110.12</b>	<b>75.37</b>	<b>112.09</b>		<b>41609.33</b>	<b>42510.97</b>	<b>102.17</b>

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗುರಿ	ಫೆಬ್ರವರಿ-20 ರ ಮಾಹ ಯವರೆಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅನುಬಂಧ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹ ಯವರೆಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಖ್ಯೆ)		ಶೇ. ಸಾಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ.5ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ.8ಕ್ಕೆ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಫೆಬ್ರವರಿ-2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
<b>ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ</b>																		
1	Assistant to Zilla Parishads/District level Panchayats ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನೆರವು (2402-00-196-02-01)	3395.00	3395.00	3112.08	0.00	3744.66	3744.66	259.82	3744.66	259.82	3744.66	120.33	100.00	110.30	ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	3853.00	3851.56	99.96
2	Assistance to Block Panchayats/ Intermediate level Panchayats ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನೆರವು (2402-00-197-01-01)	85.00	85.00	77.92	0.00	78.32	78.32	0.14	78.32	0.14	78.32	100.52	100.00	92.14		79.00	73.97	93.63
3	ವಜಾ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚದ ವಸೂಲಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಷತ್ತು (ರೂ.224.00 + 65.00= 289.00 ಲಕ್ಷಗಳು )	289.00	289.00															
<b>ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ಒಟ್ಟು</b>		<b>3191.00</b>	<b>3191.00</b>	3190.00	0.00	3822.98	3822.98	259.96	3822.98	259.96	3822.98	119.84	0.00	119.81		3932.00	3925.53	99.84
<b>ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ(ರಾಜ್ಯ + ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ)</b>		<b>36544.00</b>	<b>28047.44</b>	28492.17	15866.79	24922.31	40789.10	3341.88	18616.70	4127.73	31685.63	111.21	77.68	112.97		45541.33	46436.50	101.97
1	ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ(MGNREGA)	15100.00	15100.00	12583.33	0.00	15662.67	15662.67	0.00	0.00	688.61	16351.28	129.94	104.40	108.29	55.51 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದೆ.	11809.24	6865.90	58.14
<b>ಮಹಾ ವೆಚ್ಚ</b>		<b>51644.00</b>	<b>43147.44</b>	41075.50	15866.79	40584.98	56451.77	3341.88	18616.70	4816.34	48036.91	116.95	85.09	111.33		57350.57	53302.40	92.94

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕೆಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಪಿ-II (ಸುಜಲ-III) ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 2

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕೆಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಪಿ-II (ಸುಜಲ-III) ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವು				ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome):		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-102-0-28 (ಜಅಇ)				1. ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 5000.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ ರೂ.3926.00 ಲಕ್ಷ				2. ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ		
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 4071.77+3925.78=7997.55 ಲಕ್ಷ				3. ಹಸಿರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	21 ಕಿರು-ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1312 ಅಟ್ರಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ 1650 ಹೆ.				4 ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಭೂ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಹಿತಿ ದೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು		
					5. ದೈತರ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು		
ಮಾಹಿತಿ	ಗುರಿ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ%
			ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಹೆ)			
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	200.00	150	500	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ, ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	142.65	272	118			
ಮೇ-19	ಗುರಿ	400.00	170	550	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ, ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	259.13	219	769			
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	500.00	170	400	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿವಿಲ್, ಡಿವಿಎಸ್ & ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	393.83	218	812			
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	1700.00	170	200	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿವಿಲ್, ಡಿವಿಎಸ್ & ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	350.46	157	1115			
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	600.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ.	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	817.61	237	149			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	600.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	729.12	28	1360			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	500.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ.	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	656.85	93	1210			
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	300.00	163		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ		
	ಸಾಧನೆ	338.46	88	225			
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	200.00	0		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ		
	ಸಾಧನೆ	1559.89	21.00	292			
ಜನವರಿ-2020	ಗುರಿ						
	ಸಾಧನೆ	711.37					
ಫೆಬ್ರವರಿ 2020	ಗುರಿ						
	ಸಾಧನೆ	585.95	0.00	0			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	5000.00	1333	1650	ಟಿಪ್ಪಣಿ: 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ರೂ. 3925.78 ಲಕ್ಷ. ದಿನಾಂಕ:31.12.2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: Agri-AML/103/2019, Bengaluru ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 31.03.2020 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	6545.32	1333	6050			
	%	130.91	100	367			

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 3 - 5

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯ ಯೋಜನೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (PMKSY-WD)		ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)								
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-102-0-30		1. ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರೂರಿಸುವುದು.								
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.16600.00 ಲಕ್ಷ		2. ಮಣ್ಣು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.								
ನಿಧಿಗಳು ( ಪ್ರಾರಂಭಿಕಶಿಲ್ಪ + ಬಿಡುಗಡೆ)		ರೂ. 11795.02+13273.11= ರೂ. 25068.13ಲಕ್ಷ		3. ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ "ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ"ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.								
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		82918 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು 1181 ರಚನೆಗಳು		4. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.								
				5. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ.								
				6. ಹಳುಸು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.								
				7. ಮೇವು ಮತ್ತು ಉರವಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು								
				8. ಭೂ ರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ								
				9. ಖುಷ್ಕಿ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು.								
				10. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಚನೆ								
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್				
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ								
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	500.00	3101	20	1. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6)		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ					
	ಸಾಧನೆ	238.67	848	20	2.ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( ಬ್ಯಾಚ್-4) 3.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು) (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 5 ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 6. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7.ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6 ರ ಯೋಜನೆಗಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ 8.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ							
ಮೇ-19	ಗುರಿ	1400.00	7752	80	1.ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( ಬ್ಯಾಚ್-4)				ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ			
	ಸಾಧನೆ	999.39	3646	15	2.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು) (ಬ್ಯಾಚ್-4), 3. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4 ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 5. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6.ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6 ರ ಯೋಜನೆಗಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ 7.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ							
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	1741.03	7752	148	1.ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( ಬ್ಯಾಚ್-4)						ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	1353.88	7030	38	2.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4 ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 5. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 8.ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ							

ತೆರಿಗೆ		ಆರ್ಥಿಕ		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ				
ಐಬಿ-19	ಗುರಿ	897.02	3772	82	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 6. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ		
	ಸಾಧನೆ	1297.50	6026	133				
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	1247.88	4526	133	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 6. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ		
	ಸಾಧನೆ	1313.59	4032	146				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	551.40	4274	0	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 6. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 8. ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ		
	ಸಾಧನೆ	1525.23	4016	166				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	1708.31	13243	0	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 6. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ			
	ಸಾಧನೆ	1290.21	6451	172				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	2749.16	11440	255	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 6. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 7. ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ			
	ಸಾಧನೆ	2363.16	3576	208				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	2485.34	11190	208	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಹಂತ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಅಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 8. ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 9. ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			
	ಸಾಧನೆ	3220.13	10839	551				

ತೆರಿಗೆ	ಆರ್ಥಿಕ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್								
		ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ											
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	1123.18	5451	95	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಬೇವನ್ನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 8.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 9.ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 10.ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ									
	ಸಾಧನ	2826.48	4931	0										
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	1791.93	10839	79				1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಬೇವನ್ನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 8.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 9.ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ						
	ಸಾಧನ	2321.42	9670	107										
	ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	404.75	0							81	1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2.ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		
		ಸಾಧನ												
	ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	16195.25	83340							1100			
		ಸಾಧನ	18749.66	61065							1556			
		%	115.77	73.27							141			

ಆಯುಕ್ತರು

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 6

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ			ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)			
ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ		4402-00-102-0-02			i. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಕಿಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು			
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷ		ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳು	ii. ಯೋಜನೇತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.			
ನಿಧಿಗಳು ( ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ + ಬಿಡುಗಡೆ)		ರೂ. 2500.00 ಲಕ್ಷ			iii. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು In-situ ಮತ್ತು Ex-situ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಬದು, ಕಂದಕದೊಂದಿಗೆ ಬದು, ಗುಂಡು ತಡೆ, ಸಸ್ಯ ತಡೆ, ಕೃಷಿಹೊಂಡ, ತಡೆಅಣೆ, ನಾಲಾಬದು ಖುಷ್ಕಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಾನಯನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		ಹೆಕ್ಟೇರ್,			iv. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.			
		ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)-425			v. ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಂಬರು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರೀಡೆಡ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ, ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ			
					vii. ಸಣ್ಣ, ಅತೀ ಸಣ್ಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರೈತರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಆಧಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.			
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ / ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ				
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಮೇ-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ							
	ಸಾಧನೆ							
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	500.00		100	1 ಗೋಕುಳಿ-100 2.ಡೌನರ್ಸ್ ಹನು ಎತ್ತುವ ಸಾಧನ-100 3.ದಾಸ್ತಾನು ಮಣಿ-15 ಸಂಖ್ಯೆ 4.ತೋಟಗಾರಿಕೆ- 16667 ಸಂಖ್ಯೆ 5.ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಮಡಿ-14.67 ಲಕ್ಷ			
	ಸಾಧನೆ	204.80		0				
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	1000.00		150	1 ಗೋಕುಳಿ-150 2.ಡೌನರ್ಸ್ ಹನು ಎತ್ತುವ ಸಾಧನ-100 3.ದಾಸ್ತಾನು ಮಣಿ-15 ಸಂಖ್ಯೆ 4.ತೋಟಗಾರಿಕೆ- 16667 ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಮಡಿ-14.67 ಲಕ್ಷ			
	ಸಾಧನೆ	776.31		155				
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	1000.00		175	1 ಗೋಕುಳಿ-175 2.ಡೌನರ್ಸ್ ಹನು ಎತ್ತುವ ಸಾಧನ-101 3.ದಾಸ್ತಾನು ಮಣಿ-15 ಸಂಖ್ಯೆ 4. ತೋಟಗಾರಿಕೆ- 16667 ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಮಡಿ-14.67 ಲಕ್ಷ			
	ಸಾಧನೆ							
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	1500.00		250				
	ಸಾಧನೆ	981.11		155	ರೂ.25.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಜನವರಿ 2020ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.			
	%	65.407						



ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 7

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಭೂಸಾರ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-102-0-15		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ಲಕ್ಷ ರೂ.1689.16(ಪರಿಷ್ಕೃತ)				
ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ		ಲಕ್ಷ ರೂ:1291.41				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ				
ವಿನ್ಯಾಸ						
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ/4%
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	134.67		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 137 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	-
	ಸಾಧನೆ	66.72				
ಮೇ-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	161.93				
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	118.45				
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	144.19				
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	165.97				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	125.61				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	81.72				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ	80.34				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ	158.84				
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ	186.04				
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ	175.57				
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	1481.34				
	ಸಾಧನೆ	1465.38				
	%	98.923				

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 8

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-109-0-02	1. ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಬಲವರ್ಧನೆ.				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ ರೂ.141.28(ಪರಿಷ್ಕೃತ)	2. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.				
ಪ್ರಾಶ್ಚಿಬಿಡುಗಡೆ	ಲಕ್ಷ ರೂ:109.03					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ					
ವಿನ್ಯಾಸ						
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ[ ]%
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	11.42		ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ 34 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	-
	ಸಾಧನೆ	7.97			ಹೌದು	
ಮೇ-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	12.17			ಹೌದು	
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.80			ಹೌದು	
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5.84			ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	14.79			ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.82			ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	12.35				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ	0.22				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ	24.62				
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ	17.08				
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ	8.52				
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	<b>125.59</b>				
	ಸಾಧನೆ	<b>121.18</b>				
	%	<b>96.491</b>				

ಆಯುಕ್ತರು

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 9

ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-196-2-01		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ಲಕ್ಷ ರೂ. 3395.00				
ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ಲಕ್ಷ ರೂ: (**)				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ				
ವಿನ್ಯಾಸ						
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ[ ]%
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	282.92		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1131.17				
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	848.55				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	42.22				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ	1371.84				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ	91.06				
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ	259.82				
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	<b>3112.08</b>		(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	<b>3744.66</b>				
	%	<b>120.33</b>				

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 10  
ತಿಂಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ-2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-197-1-01	ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ ರೂ.85.00				
ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ಲಕ್ಷ ರೂ: (**)				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ				
ವಿನ್ಯಾಸ					
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ %
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	7.08	ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	-
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ-19	ಗುರಿ	7.08		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	26.13			
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	7.08		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	16.66			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.32			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.92			
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ	32.66			
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ	1.46			
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ	0.03			
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ	0.14			
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	<b>77.92</b>	(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	<b>78.32</b>			
	%	<b>100.52</b>			