

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23

ಮಾರ್ಚ್-2023

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 &2	ಘೋಷ್ವಾರೆ ನಮೂನೆ-1	1 &2
3	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ-2.0	3
4	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ	4
5	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ -ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	5
6	ಅಮೃತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ	6
7	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ	7
8	ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ-EAP	8
9	ನಬಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ನೆರವಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು	9
10	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ	10
11	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳು /ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	11
12	ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	12

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ನಮೂನೆ-1

ಪುಟ- 1

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಮಾರ್ಚ್-2023ರ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಿಲ್ಲು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ.ಸಾಧನೆ ಸಂಚಿತ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ. 5ಕ್ಕೆ)	ಶೇ.ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ.8ಕ್ಕೆ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿಗೆ ಶೇ. ಸಾಧನೆ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾಡು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
	ರಾಜ್ಯ ವಲಯ																	
1	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ-2.0 (PMKSY-WDC-2.0) 2402-00-102-0-30 2402-00-102-0 33	5000.00	32118.33	32118.33	1718.79	32118.33	33837.12	8080.00	32118.33	7421.53	30725.92	96	91	96		4014.13	4014.13	100.00
2	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ (WDPD) 4402-00-102-0-05	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	613.15	3999.28	613.15	3999.28	100	100	100		4000.00	3997.57	99.94
3	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 2401-00-108-1-16 2401-00-108-1-17	1333.00	1333.00	1333.00	157.46	1000.36	1157.82	0.00	1000.36	202.34	1122.83	84	97	84	ರೂ.332.64 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವು 31.03.2023ರಂದು SNA ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	1288.28	1276.93	99.12
4	ಅದ್ಭುತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ 2435-01-101-0-01	7046.00	5458.00	5458.00	0.00	4810.00	4810.00	3061.46	4809.03	3061.46	4809.03	88	100	88		1035.00	1033.60	0.00
5	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ 2401-00-195-0-01	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	319.33	995.00	319.33	995.00	100	100	100		500.00	500.00	100.00
6	ವಿಶ್ವಜ್ಯಾಂತ್ ನೆರವಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ 2402-00-103-06	10000.00	5000.00	5000.00	4250.00	5000.00	9250.00	0.00	5000.00	1452.47	7717.75	154	83	154		3750.00	3750.00	100.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ಲೆಕ್ಕಪೀಠ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ಮಾರ್ಚ್-2023ರ ಮಾಹೆಯ ವರಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಿಲ್ಲು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ಮಾರ್ಚ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ವರಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ.ಸಾಧನೆ ಸಂಚಿತ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ. 5ಕ್ಕೆ)	ಶೇ.ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ.8ಕ್ಕೆ)	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿಗೆ ಶೇ. ಸಾಧನೆ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ಮಾರ್ಚ್-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
7	ನಬಾರ್ಡ್-ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ನೆರವಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು 4402-00-102-0-01		1027.36	1027.36	0.00	1027.36	1027.36	32.90	1027.03	32.90	1027.03	100	100	100		480.00	477.90	99.56
8	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2402-00-102-0-15	1917.00	1927.03	1917.00	0.00	1921.03	1921.03	130.24	1844.61	130.24	1844.61	96	96	96		1869.99	1748.01	93.48
ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಒಟ್ಟು		30296.00	51863.72	51853.68	6126.25	50877.08	57003.33	12237.08	50793.64	13233.42	52241.45	101	92	101		16937.40	16798.14	99.18
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ																		
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು 2402-00-196-02-01	3976.32	3976.32	3976.32	0.00	3970.18	3970.18	1.02	3970.18	1.02	3970.18	100	100	100	ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3543.27	3543.27	100.00
2	ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು 2402-00-197-01-01	110.34	110.34	110.34	0.00	108.28	108.28	0.00	108.28	0.00	108.28	98	100	98			91.78	91.63
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಒಟ್ಟು		4086.66	4086.66	4086.66	0.00	4078.46	4078.46	1.02	4078.46	1.02	4078.46	100	100	100		3635.05	3634.90	100.00
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ)		34382.66	55950.38	55940.34	6126.25	54955.54	61081.79	12238.10	54872.10	13234.44	56319.91	101	92	101		20572.45	20433.04	99.32
1	ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ	36423.56	36423.56	25972.69	0.00	25972.69	25972.69	2307.97	25972.69	2307.97	25972.69	100	100	71	ಈವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 74.15 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.	19000.00	32150.46	169.21
ಮಹಾ ಮೊತ್ತ		70806.22	92373.94	81913.03	6126.25	80928.23	87054.48	14546.07	80844.79	15542.41	82292.60	100	95	89		39572.45	52583.50	132.88

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23

ಪುಟ: 2

ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ-PMKSY-OI		ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿ):		2401-00-108-2-30		1. ಸಮುದಾಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ರಚನೆ; 2. ಸಮುದಾಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು; 3. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು; 4. ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು; 5. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; 6. ಮಿಷ್ಣಿ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿ):		2401-00-108-2-58				
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿ):		ರೂ.4500.00 ಲಕ್ಷ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ (ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿ):		ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷ				
ಒಟ್ಟು:		ರೂ.7500.00 ಲಕ್ಷ				
ನಿಧಿಗಳು (ಪ್ರಾರಂಭಿಕತೆ + ಬಿಡುಗಡೆ):		ರೂ.6884.577 ಲಕ್ಷ				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		1500 ರಚನೆಗಳು				
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ವಿಸ್ತಾರ/ಸಂಖ್ಯೆ			
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	0.00	0	1. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ; 2. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಮೇ-22	ಗುರಿ	625.00	125	ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	131			
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	625.00	125	ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	77			
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	625.00	125	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ; 2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	2978.64	343			
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	375.00	75	ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	346.84	116			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	250.00	50	1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ; 2.ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	79.19	58			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	250.00	50	ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	129.51	0			
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	750.00	150	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0			
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	1000.00	200	1.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	17.80	5			
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	1000.00	200	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2. ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ; 3. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5.97	3			
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	1000.00	200	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	7			
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	1000.00	200	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೆತ್ತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	611.81	341			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	7500.00	1500			
	ಸಾಧನೆ	4169.76	1081			
	%	56	72			

ಆಯುಕ್ತರು

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23**

ಪುಟ: 3
ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)			
ಫಲಾನುಭವಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ-PMKSY-WDC-2.0					
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲ): (PMKSY-WDC-2.0):		2402-00-102-0-30			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲ): (PMKSY-WDC-2.0):		2402-00-102-0-33			
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲ):		ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ (ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲ):		ರೂ.2000 ಲಕ್ಷ			
ಒಟ್ಟು:		ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ			
ಆಯವ್ಯಯ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)		ರೂ.32118.33			
(ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು + ಬಿಡುಗಡೆ):		ರೂ.1718.79+32118.33 =33837.12ರೂ ಲಕ್ಷ			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		137729 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)			
<p>1) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಸ್ತಿರಹಿತ & ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು;</p> <p>2) ರೈತರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು;</p> <p>3) ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇರುದಾರರು & ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ FPO ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು;</p> <p>4) ಸಕ್ರಿಯಾ SHGಗಳಿಗೆ ಕಿರುಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಚೀನುಸಾಕಣೆ, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ & ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ;</p> <p>5) ದಿಬ್ಬದಿಂದ ಕಣಿವೆಯ ತಡ್ಡದಿಂದ ಮಣ್ಣು & ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ;</p> <p>6) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೇಲು ಸ್ತರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾನುಬಾರುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ;</p> <p>7) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಆಧರಿಸಿ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಕೆಯ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p> <p>8) ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ & ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು GP ಮತ್ತು UG ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>					
ತಿಂಗಳು	ಅರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ/ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್		
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಯೋಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; 2)SHG, UG, ಮತ್ತು WCಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು; 3)FPO ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು; 4) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ; 5) ಅರಣ್ಯ ಘಟಕದಡಿ ಮುಂಗಡ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ; 6) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಮುಂಗಡ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ; 7) ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ; 8) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	1060.06	4608		
ಮೇ-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2)SHG, UG, ಮತ್ತು WCಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು, 3) FPO ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು, 4) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 5) ಅರಣ್ಯ ಘಟಕದಡಿ ಮುಂಗಡ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, 6) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಮುಂಗಡ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, 7) ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, 8) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 9) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್‌ಕಾಪ್ ತರಬೇತಿ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	280.84			
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2)SHG, UG, ಮತ್ತು WCಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು, 3)FPO ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು, 4) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 5) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, 6) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, 7) ಬದು ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, 8)ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 9) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	100.71	7321		
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಯೋಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2)SHG, UG, ಮತ್ತು WCಗಳಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು,3)FPO ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದು; 4) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, 5) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, 6) ಬದು ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, 7)ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 8) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 9) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ.	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	2805.05	25282		
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 2) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 3)ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ. 4) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಹೌದು
	ಸಾಧನೆ	2920.36	3159		

ತಿಂಗಳು		ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕ್ರೋಢೋಲಾಗಿದ/ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕ್ರೋಢೋದ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಕ್ಟಾರ್
		ಅರ್ಥಿಕ	ಹೆಕ್ಟಾರ್			
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 2) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 3) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ. 4)	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5047.52	10471	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 2) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 3) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ. 4)	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1621.96	6473	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ		
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	300.00	1285	1) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 2) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳ/ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, 3) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 4) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 5) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	638.22	783			
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	500.00	2141	1) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 2) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳ/ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, 3) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 4) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	693.17	1158			
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	500.00	2141	1) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, 2) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 3) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳ/ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, 4) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 5) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	3627.02	4693			
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	1600.00	6852	1) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳ/ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, 2) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 3) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 4) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	4509.48	10248			
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	27118.33	116316	1) ಮಣ್ಣು & ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, 2) ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳ/ನರ್ಸರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, 3) ಆಸ್ತಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 4) ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, 5) ರೈತರು/ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	7421.53	57562			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	32118.33	137729			
	ಸಾಧನೆ	30725.92	131758			
	%	96	96			

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23

ಪುಟ: 4
ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ.		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:		4402-00-108-0-05		i) ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.			
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ:		ರೂ.4000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		ii) ಯೋಜನಾತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.			
ನಿಧಿಗಳು (ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು + ಬಿಡುಗಡೆ):		ರೂ. 4000.00 ಲಕ್ಷಗಳು		iii) ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು INSITU ಮತ್ತು EX-SITU ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಬದು, ಕಂದಕದೊಂದಿಗೆ ಬದು, ರಬ್ಬಲ್ ತಡೆ, ಬೋಲ್ಟರ್ ತಡೆ ಸಸ್ಯ ತಡೆ, ಕೃಷಿಹೊಂಡ, ತಡೆಅಣೆ, ನಾಲಾಬದು, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಾನಯನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		33000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ 455 ರಚನೆಗಳು (ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ)		iv) ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.			
				v) ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಜರು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ, ಖುಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ			
				vi) ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರನ್ನು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು			
				vii) ಸಣ್ಣ, ಅತೀ ಸಣ್ಣ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರೈತರ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾನಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಆಧಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.			
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಕ್ಟೇರ್	
		ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ				
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	76.88	716	6	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	0			
ಮೇ-22	ಗುರಿ	247.62	1812	28	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	9.47	10	33			
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	311.55	2201	34	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	283.27	249.54	61			
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	529.71	4307	44	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	319.22	490	58			
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	489.13	4554	29	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	256.64	194	18			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	485.52	4304	40	ಕೌದು		
	ಸಾಧನೆ	76.15	6931	4			

ತಿಂಗಳು		ಅರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	501.09	4267	45	1. ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಸಹಬಾಗಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; 2.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ; 3. ಖುಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ; 4.ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ 5.ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	407.48	3394	0			
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	268.26	2486	45	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಲ್ ಚೆಕ್, ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಇತರ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ; 3. 2023.24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ; 4.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	242.30	0	20			
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	352.68	2680	67	1. ಖುಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ; 2. ಮುಂಗಡ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ; 3. ಶ್ರೇಣಿಕರಿಸದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ; 4.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ,ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ; 5. ಮೂರನೇ ತೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	263.63	1290	31			
ಜನವರಿ-22	ಗುರಿ	302.13	2370	57	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಲ್ ಚೆಕ್, ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಇತರ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2. ಶ್ರೇಣಿಕರಿಸದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ; 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ; 4.ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	566.64	3056	41			
ಫೆಬ್ರವರಿ-22	ಗುರಿ	261.28	1872	49	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ; 2. ಶ್ರೇಣಿಕರಿಸದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ; 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	961.33	6371	80			
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ	174.15	1433	24	1. ಜಲಾನಯನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ;2. ಶ್ರೇಣಿಕರಿಸದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ; 3.ಆಡಳಿತ ಘಟಕದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ; 4. ನಾಲ್ಕನೇ ತೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	613.15	11014	57			
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	4000.00	33000	468			
	ಸಾಧನೆ	3999.28	33000	403			
	%	100	100				

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪುಟ:

5

ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

ಯೋಜನೆ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ - ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NMSA-RAD)		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ	2401-00-108-1-16	1) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 2) ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಿಧ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ರಾಜ್ಯ	2401-00-108-1-17				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 1333.00 ಲಕ್ಷ				
(ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಿಲ್ಲು+ ಬಿಡುಗಡೆ)	ರೂ.157.46+1000.36=1157.82 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	4329.73 ಹೆಕ್ಟೇರ್	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.1333.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ: 60:40 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ			
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಭೌತಿಕ (ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ 8.92 ಸಾಧನೆ 97.46	29	1) 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿತ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
ಮೇ-22	ಗುರಿ 23.38 ಸಾಧನೆ 255.23	70 691		ಹೌದು	
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ 166.83 ಸಾಧನೆ 158.46	601 187	1) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು; 2) ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ 3) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುವುದು	ಹೌದು	
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ 172.89 ಸಾಧನೆ 143.40	623 379		ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ 179.01 ಸಾಧನೆ 11.43	568 0	1) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು; 2) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ 164.42 ಸಾಧನೆ 41.93	584 0		ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ 119.91 ಸಾಧನೆ 40.84	413 84	1) ತೋಟಗಾರಿಕೆ / ಅರಣ್ಯ / ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು; 2) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು	
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ 115.03 ಸಾಧನೆ 49.85	333 0		ಹೌದು	
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ 123.22 ಸಾಧನೆ 51.30	355 261	1) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು; 2) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು	
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ 104.71 ಸಾಧನೆ 0.00	273 41		ಹೌದು	
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ 88.68 ಸಾಧನೆ 70.59	278 283	1) ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು; 2) ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು	
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ 66.01 ಸಾಧನೆ 202.34	204 837		ಹೌದು	
ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ 1333.00 ಸಾಧನೆ 1122.83	4330 2763			
	% 84	64			

ಆಯುಕ್ತರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:		ಅಮೃತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome): ಅಮೃತ ರೈತ/ಮೀನುಗಾರರ/ನೇಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೈತ/ಮೀನುಗಾರರ/ನೇಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:		2435-01-101-0-01		ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 750 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 500 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ನೆರವು/ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:		ರೂ.	7046.00	ಲಕ್ಷಗಳು				
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ:		ರೂ.	5458.00	ಲಕ್ಷಗಳು				
ಪ್ರಾ.ತಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ:		ರೂ.	4810.00	ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		500 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು						
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%		
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	0.00	36	ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ತರಬೇತಿ, ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಿಇಟಿ/ಡಿಇಟಿ ಗೌರವಧನ, ಆವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಅನಾವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಹಾಯಧನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ.	Y			
	ಸಾಧನೆ		36		Y			
ಮೇ-22	ಗುರಿ	499.83	41		Y			
	ಸಾಧನೆ	0.00	41		Y			
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	1261.61	39		Y			
	ಸಾಧನೆ	2.83	39		Y			
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	499.99	40		ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ತರಬೇತಿ, ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಿಇಟಿ/ಡಿಇಟಿ ಗೌರವಧನ, ಆವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಅನಾವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಹಾಯಧನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ.	Y		
	ಸಾಧನೆ	198.55	180			Y		
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	499.99	40			Y		
	ಸಾಧನೆ	143.81	28			Y		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	761.54	40			Y		
	ಸಾಧನೆ	477.05	0			Y		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	499.98	40			ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ತರಬೇತಿ, ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಿಇಟಿ/ಡಿಇಟಿ ಗೌರವಧನ, ಆವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಅನಾವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಹಾಯಧನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ.	Y	
	ಸಾಧನೆ	271.59	0				Y	
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	500.00	41				Y	
	ಸಾಧನೆ	175.79	8				Y	
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	273.54	40	Y				
	ಸಾಧನೆ	81.81	12	Y				
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	399.98	41	ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ತರಬೇತಿ, ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚ, ಸಿಇಟಿ/ಡಿಇಟಿ ಗೌರವಧನ, ಆವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಅನಾವರ್ತಕ ವೆಚ್ಚ, ಸಹಾಯಧನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವಧನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ.			Y	
	ಸಾಧನೆ	79.36	20				Y	
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	100.00	41				Y	
	ಸಾಧನೆ	316.78	0				Y	
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	161.54	61		Y			
	ಸಾಧನೆ	3061.46	19		Y			
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	5458.00	500		ಷರಾ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: AGRI-ASU/15/2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:14.03.2023 ರಂತೆ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇರುವಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆವರಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ Price Adjustment ಮೊತ್ತ ರೂ.1412.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜ.ಅ.ಇ/ಲೆಕ್ಕ-5/ಕೆ-9/AFPO/ಅ.ಬಿ/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 24.03.2023 ರನ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.			
	ಸಾಧನೆ	4809.03	383					
	%	88	77					

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:	ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome): ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:	2401-00-195-0-01	
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ	
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ:	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷ	
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು	

ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	0.00	0	1) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸುತ್ತು ನಿಧಿ/ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು 2) ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಘಟಕದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ 3) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ(ಕೆಪೆಕ್) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಕೊಯ್ಲಿನೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		ಹೌದು	
ಮೇ-22	ಗುರಿ	125.00	0		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0		ಹೌದು	
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	125.00	24		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	138.59	3		ಹೌದು	
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	40.00	8		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	102.83	8		ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	165.00	8		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5.83	14		ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	45.00	9		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.55	0		ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	40.00	8		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.78	12		ಹೌದು	
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	165.00	7		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	150.66	7		ಹೌದು	
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	45.00	9		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	65.18	13		ಹೌದು	
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	40.00	8		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	25.42	8		ಹೌದು	
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	165.00	8	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	185.83	0	ಹೌದು		
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	45.00	7	ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	319.33	28	ಹೌದು		
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	1000.00	96	ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೃಇ/42/ಕೈರಾಗೊ/2022, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.04.2022 ರಲ್ಲಿ ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಕೊಯ್ಲಿನೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ರೂ.500 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ		
	ಸಾಧನೆ	995.00	93			
	%	100	97			

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪುಟ: 8

ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ	ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ REWARD ಯೋಜನೆ (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development)	1) ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ 2) 1.0 ಲಕ್ಷ ಹೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನ 3) ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ 4) ಅಯ್ದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5) ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ 6) ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ 7) ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೋರ್ಫಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ	
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:	2402-00-103-0-06 (ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು)		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ. 10000.00 ಲಕ್ಷ		
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಯವ್ಯಯ:	ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ		
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ:	ರೂ.4250.00 ಲಕ್ಷ (ಪ್ರಾ.ಶಿ) + ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ=ಒಟ್ಟು ರೂ. 9250.00 ಲಕ್ಷ		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	900 ಕಿರು-ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು 8000 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು		

ಮಾಹಿ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ (*)	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೈ%
		ಹೆ.	ಸಂಖ್ಯೆ			
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	0.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	0		
ಮೇ-22	ಗುರಿ	800.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.00	0	0		
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	900.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಒದಗಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	1724.86	0	0		
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	500.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಬೇತಿ, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	203.67				
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	900.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	14.15				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	1400.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	51.38				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	1600.00	0	0	ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	0.09				
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	1200.00	60	500	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	215.44	0	0		
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	900.00	140	2000	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	91.63	0	0		
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	900.00	200	3000	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	2906.77	0	0		
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	700.00	250	2000	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	1057.29	0	0		
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	200.00	250	500	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	1452.47	0	0		
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)	5000.00	900	8000	(*) ಟಿಪ್ಪಣಿ: ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ -2022 ಮಾಹೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 3.5 ಲಕ್ಷ ಹೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	7717.75	0.00	0.00		
	%	154				

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಪುಟ: 9

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ನಬಾರ್ಡ್- ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಟ್ರಾಂಚೆ-27

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಯೋಜನೆ: ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಟ್ರಾಂಚೆ-27 ರ ನೆರವಿನ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು-		ಫಲಶ್ರುತಿ: • ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. • ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಾಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. • ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. • ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು • ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ : 4402-00-102-0-01 (436) ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ: ರೂ. 1027.36 ಲಕ್ಷ						
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ರೂ. 1027.36 ಲಕ್ಷಗಳು						
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ : 337 ಸಂಖ್ಯೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ರಚನೆಗಳು		2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಪೂರಕ 1 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.1027.36 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ: 95:5 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.				
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)	ಭೌತಿಕ (ಸಂ.)	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)	
1	ಏಪ್ರಿಲ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	1. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು	-
2	ಮೇ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಕ್ಷಾಂಶ/ರೇಕಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು	-
3	ಜೂನ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	3. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು 4. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು 5. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರುವುದು	-
4	ಜುಲೈ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	6. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರುವುದು	-
5	ಆಗಸ್ಟ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	7.ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ	-
6	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	8) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಕ್ಷಾಂಶ/ ರೇಕಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು 9) ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ	-
7	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	10) ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ 11) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕಾ ಕ್ರಮ 12. ಸರ್ಕಾರ ದವರು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು	-
8	ನವೆಂಬರ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	0.00	0	13.ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ 14. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	-
9	ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	450.00 436.52	98 82	15. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 16. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ 17. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು 18. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ	ಹೌದು
10	ಜನವರಿ 2023	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	200.00 334.09	61 58	19. ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ 20. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು	ಹೌದು
11	ಫೆಬ್ರವರಿ 2023	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	200.00 223.52	61 17	21. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ 22. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು	ಹೌದು
12	ಮಾರ್ಚ್ 2023	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	177.36 32.90	39 27	23. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು 24. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ 25. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಹೌದು
	ಸಂಚಿತ	ಗುರಿ ಸಾಧನೆ	1027.36 1027.03	259 184	ಷರ: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ರೂ.1027.36 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	
		%	99.97	71.04		

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23

ಪುಟ: 10
ತಿಂಗಳು: ಮಾರ್ಚ್-2023

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:	ಭೂಸಾರ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:	2402-00-102-0-15	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ.1917.00ಲಕ್ಷಗಳು					
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ:	ರೂ.1921.03 ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ					
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	159.75		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 631 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.		
	ಸಾಧನೆ	115.08				
ಮೇ-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	183.45				
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	113.12				
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	229.65				
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	121.76				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	60.55				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	162.85				
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	180.73				
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	210.34				
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	229.22				
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	107.62				
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	159.75				
	ಸಾಧನೆ	130.24				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	1917.00				
	ಸಾಧನೆ	1844.61				
	%	96				

ಆಯುಕ್ತರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಷತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:	2402-00-196-2-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ. 3976.32 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಪ್ರಾ.ಶಿ.+ಬಿಡುಗಡೆ:	ರೂ. 3970.18 ಲಕ್ಷಗಳು				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ (**)				
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	331.36		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	
	ಸಾಧನೆ	1639.24			
ಮೇ-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	15.06			
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	1172.51			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	149.870			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	983.440			
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	9.040			
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	331.36			
	ಸಾಧನೆ	1.02			
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	3976.32		(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ-2 ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	3970.18			
	%	100			

ಆಯುಕ್ತರು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:		ವಿಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು/ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:	2402-00-197-1-01		ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ:	ರೂ. 110.34 ಲಕ್ಷಗಳು					
ಪ್ರಾ.ಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ:	ರೂ. 108.28 ಲಕ್ಷಗಳು					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ (**)					
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂ./%
ಏಪ್ರಿಲ್-22	ಗುರಿ	9.20		ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ		
	ಸಾಧನೆ	44.00				
ಮೇ-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	1.70				
ಜೂನ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜುಲೈ-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	8.74				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	25.64				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.78				
ನವೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಡಿಸೆಂಬರ್-22	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	11.21				
ಜನವರಿ-23	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	16.15				
ಫೆಬ್ರವರಿ-23	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.06				
ಮಾರ್ಚ್-23	ಗುರಿ	9.20				
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	110.34		(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ-2 ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	108.28				
	%	98				