

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ನವೆಂಬರ್-2019

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಘೋಷ್ವಾರೆ - ನಮೂನೆ-1	1
2	ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ (III)	2
3	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3 - 5
4	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ	6
5	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	7
6	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ	8
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	9
8	ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು	10

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ನಮೂನೆ - 1

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಪುಟ-1

ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ತಿಂಗಳು:

ನವೆಂಬರ್-2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುರಿ	ನವೆಂಬರ್-19 ರ ಮಾಹ ಯವರಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಚಿತ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚದಂತೆ)		ನವೆಂಬರ್-19 ರ ಮಾಹ ಯವರಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಚಿತ)		ಶೇ. ಸಾಧನ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ.9ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ.10ಕ್ಕೆ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನ. (ಕಾಲಂ 4ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ನವೆಂಬರ್-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
	ರಾಜ್ಯ ವಲಯ																	
1	ಸುಜಲ ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ-III (ಬಾಹ್ಯ ನೆರವು) Sujala Watershed project III 2402-00-102-0-28 WDD	5000.00	5000.00	4800.00	4071.77	2500.00	6571.77	605.23	1370.83	338.46	3688.11	76.84	56.12	73.76		10000.00	6046.80	60.47
2	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹಿಂದಿನ ಸಮಗ್ರ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) +ಇತರೆ ಉಪಕಾರಗಳು Pradhanamanthri krishi sinchayi yojana -Watershed Development (erst while Integrated watershed management programme)(*) 2402-00-102-0-30	16600.00	16600.00	10794.80	11795.02	10287.40	22082.42	1291.19	2927.23	2363.16	10381.63	96.17	47.01	62.54	ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ.	30776.33	26001.12	84.48
3	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ Watershed Development to Prevent Drought 4401-00-180-0-05	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್-19ರ ಮಾಹಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.	0	0	0.00
4	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ Directorate of Watershed Development Department 2402-00-102-0-15	1616.00	1616.00	1077.34	0.00	1212.00	1212.00	80.34	944.96	80.34	944.96	87.71	77.97	58.48		724.00	414.20	57.21
5	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ Karnataka Watershed Development Training Centre 2402-00-109-0-02	137.00	137.00	91.34	0.00	102.75	102.75	0.22	70.96	0.22	70.96	77.69	69.06	51.80		109.00	65.90	60.46
	ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	33353.00	33353.00	16763.47	15866.79	14102.15	29968.94	1976.98	5313.98	2782.18	15085.66	89.99	50.34	45.23		41609.33	32528.02	78.17

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು/ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂರಿ	ನವೆಂಬರ್-19 ರ ಮಾಹ ಯವರಗಿನ ಗುರಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಪ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅನುಬಂಧ	ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣ (ಕಾಲಂ 6+7)	ಖಜಾನೆ ವೆಚ್ಚ (62 B ವೆಚ್ಚವಂತೆ)		ನವೆಂಬರ್-19 ರ ಮಾಹ ಯವರಗಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಸಂಖ್ಯೆ)		ಶೇ. ಸಾಧನ ಗುರಿಗೆ (ಕಾಲಂ 11ಕ್ಕೆ)	ಶೇ. ಸಾಧನ ಒಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ (ಕಾಲಂ 12ಕ್ಕೆ)	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ಸಾಧನ. (ಕಾಲಂ 13ಕ್ಕೆ)	ಷರಾ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ		
								ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ					ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ	ನವೆಂಬರ್-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ	ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗೆ ಶೇ.ವಾರು ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9(a)	9(b)	10(a)	10(b)	11	12	13	14	15	16	17
ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ																		
1	Assistant to Zilla Parishads/District level Panchayats ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ಗಳು/ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನೆರವು (2402-00-196-02-01)	3395.00	3395.00	2263.33	0.00	2021.94	2021.94	1371.84	3393.78	1371.84	3393.78	149.95	167.85	99.96	ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಅಲಾಪನು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	3853.00	3851.56	99.96
2	Assistance to Block Panchayats/ Intermediate level Panchayats ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ನೆರವು (2402-00-197-01-01)	85.00	85.00	56.67	0.00	44.03	44.03	32.66	76.69	32.66	76.69	135.34	174.18	90.22		79.00	72.92	92.30
3	ವಜಾ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಯಾದ ಮೊತ್ತದ ವಸೂಲಿ-ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಷತ್ತು (ರೂ.224.00 + 65.00= 289.00 ಲಕ್ಷಗಳು)	289.00	289.00															
ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ಒಟ್ಟು		3191.00	3191.00	2320.00	0.00	2065.97	2065.97	1404.50	3470.47	1404.50	3470.47	149.59	0.00	108.76		3932.00	3924.48	99.81
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ(ರಾಜ್ಯ + ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ)		36544.00	36544.00	19083.47	15866.79	16168.12	32034.91	3381.48	8784.45	4186.68	18556.13	97.24	57.92	50.78		45541.33	36452.50	80.04
1	ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ(MGNREGA)	15100.00	15100.00	10067.00	0.00	14488.09	14488.09	0.00	0.00	536.04	14488.09	143.92	100.00	95.95	47.32 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	11809.24	2264.24	19.17
	ಮಹಾ ಮೊತ್ತ	51644.00	51644.00	29150.47	15866.79	30656.21	46523.00	3381.48	8784.45	4722.72	33044.22	113.36	71.03	63.98		57350.57	38716.74	67.51

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಕೆಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಪಿ-II (ಸುಜಲ-III) ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 2

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕೆಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಪಿ-II (ಸುಜಲ-III ಜಲಾನಯನ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವು)		ಫಲಶ್ರುತಿ (Outcome):			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-102-0-28 (ಜಅಇ)		1. ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ರೂ. 5000.00 ಲಕ್ಷ		2. ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ			
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ರೂ. 4071.77+2500.00=6571.77 ಲಕ್ಷ		3. ಹಸಿರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು			
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	21 ಕಿರು-ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1312 ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಯಾರಿಕೆ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ 1650 ಹೆ.		4 ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಭೂ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು			
			5. ರೈತರ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು			
ಮಾಹಿತಿ	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ%
		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಹೆ.)			
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	200.00	150	500	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ, ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	142.65	272	118		
ಮೇ-19	ಗುರಿ	400.00	170	550	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ, ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	259.13	219	769		
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	500.00	170	400	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿಎಲ್, ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್ & ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	393.83	218	812		
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	1700.00	170	200	ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಡಿಎಲ್, ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್ & ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	350.46	157	1115		
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	600.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ.	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	817.61	237	149		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	600.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	729.12	28	1360		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	500.00	170		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ.	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
	ಸಾಧನೆ	656.85	93	1210		
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	300.00	163		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ	338.46	88	225		
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	200.00	0		ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ & ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ, ಇತ್ಯಾದಿ	
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	4800.00	1333	1650	ಟಿಪ್ಪಣಿ: 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ವಲ್ಲಿ ಸುಜಲ-III ಯೋಜನೆಗೆ ಜ.ಅ.ಇಲಾಖೆಗೆ ರೂ.5000.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2019 ಮಾಹೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯು ಡಿಎಲ್, ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್ & ಎಲ್‌ಆರ್‌ಐ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
	ಸಾಧನೆ	3688.11	1312	5758		
	%	76.84	98	349		

ಆಯುಕ್ತರು

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 3 - 5

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯ ಯೋಜನೆ- ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (PMKSY-WD)		ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)							
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-102-0-30		1. ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರೂರಿಸುವುದು.							
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.16600.00 ಲಕ್ಷ		2. ಮಣ್ಣು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.							
ನಿಧಿಗಳು (ಪ್ರಾರಂಭಿಕಶಿಲ್ಪ + ಬಿಡುಗಡೆ)		ರೂ. 11795.02+OI 9692.40+ WD 595.00= 22082.42 ಲಕ್ಷ		3. ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಕಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ "ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ"ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು.							
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		82918 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು 1181 ರಚನೆಗಳು		4. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.							
				5. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ.							
				6. ಹಳುಸು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.							
				7. ಮೇವು ಮತ್ತು ಉರವಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು							
				8. ಭೂ ರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ							
				9. ಖುಷ್ಕಿ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು.							
				10. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಚನೆ							
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್				
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ							
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	500.00	3101	20	1. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ					
	ಸಾಧನೆ	238.67	848	20	2. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು) (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 5. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 6. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7. ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6 ರ ಯೋಜನೆಗಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ 8. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ						
ಮೇ-19	ಗುರಿ	1400.00	7752	80	1. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್-4)			ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ			
	ಸಾಧನೆ	999.39	3646	15	2. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಮುಂಗಡ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು) (ಬ್ಯಾಚ್-4), 3. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 5. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಬ್ಯಾಚ್-3,4,5&6 ರ ಯೋಜನೆಗಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ						
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	1741.03	7752	148	1. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್-4)					ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	1353.88	7030	38	2. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 3. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 4. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-3) 5. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 8. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ						

ತೆಂಗಲು		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಅನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ			
ಐಲೈ-19	ಗುರಿ	897.02	3772	82	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	1297.50	6026	133	2.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4)		
				3. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
				6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	1247.88	4526	133	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	1313.59	4032	146	2.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4)		
				3. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4)			
				4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
				6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	551.40	4274	0	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	
	ಸಾಧನೆ	1525.23	4016	166	2.ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4)		
				3. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4)			
				4. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
				6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	1708.31	13243	0	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
	ಸಾಧನೆ	1290.21	6451	172	2. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
				3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				6. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ			
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	2749.16	11440	255	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
	ಸಾಧನೆ	2363.16	3576	208	2. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
				3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				6. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	2485.34	11190	208	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
	ಸಾಧನೆ				2. ಅಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4)		
				3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಹಂತ (ಬ್ಯಾಚ್-4)			
				6. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು			
				7.ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ			
				8.ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ			
				9.ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ			

ತೆರಿಗೆ		ಆರ್ಥಿಕ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಭೌತಿಕ		ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ /ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
			ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ			
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	1123.18	5451	95	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಬೇವನ್ನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 8. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 9. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ 10. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	1791.93	10839	79	1. ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 2. ಆಸ್ತಿರಹಿತರಿಗೆ ಬೇವನ್ನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್ 4) 3. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 4. ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಘಟಕದಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 5. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 6. ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ (ಬ್ಯಾಚ್-4) 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7. ಆಡಳಿತ ಘಟಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 8. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 9. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	404.75	0	81	1. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ನೀರೇತುವ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ		
	ಸಾಧನೆ						
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ	10794.80	55860	718	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	10381.63	35625	898			
	%	96.17	63.78	125			

ಆಯುಕ್ತರು

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 6

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ		ಫಲಶ್ರುತಿ: (Outcome)		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ		4401-00-108-0-05		i. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.		
ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ		ರೂ.10000.00 ಲಕ್ಷ		ii. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಲಾನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.		
ನಿಧಿಗಳು (ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಿಲ್ಲು + ಬಿಡುಗಡೆ)		0		iii. ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.		
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ:		_____ ಹೆಕ್ಟೇರ್,		iv. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.		
		ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ವಿಸ್ತಾರಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)-400		v. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೋಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.		
				vi. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಸಾವಯವದ ಸತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್		
				vii. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ		
				viii. ಇಂಧನ, ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ		
				ix. ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಭೂ ಸವಕಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ		
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ /ಹೆಕ್ಟೇರ್
		ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಹೆಕ್ಟೇರ್	ವಿನ್ಯಾಸ/ಸಂಖ್ಯೆ		
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ				ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್-19ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ಮಾಹೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.	
	ಸಾಧನೆ					
ಮೇ-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-21	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-22	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ	ಗುರಿ					
	ಸಾಧನೆ					
	%					

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 7

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ಭೂಸಾರ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-102-0-15		ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ ರೂ.1616.00					
ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ಲಕ್ಷ ರೂ:1212.00					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ					
		ವಿನ್ಯಾಸ				
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ/4%	
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	134.67	ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 137 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	-	
	ಸಾಧನೆ	66.72		ಹೌದು		
ಮೇ-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	161.93		ಹೌದು		
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	118.45		ಹೌದು		
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	144.19		ಹೌದು		
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	165.97		ಹೌದು		
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	125.61		ಹೌದು		
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67		ಹೌದು		
	ಸಾಧನೆ	81.72				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ	80.34				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	134.67				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	1077.34				
	ಸಾಧನೆ	944.93				
	%	87.710				

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 8

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)				
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-109-0-02	1. ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಬಲವರ್ಧನೆ.				
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ ರೂ.137	2. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.				
ಪ್ರಾಶ್ಚಿಮ ಬಿಡುಗಡೆ	ಲಕ್ಷ ರೂ:102.75					
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ/ವೇತನೇತರಕ್ಕಾಗಿ					
ವಿನ್ಯಾಸ						
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ ² / ₉ %
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	11.42		ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ 34 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ, ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು.	ಹೌದು	-
	ಸಾಧನೆ	7.97			ಹೌದು	
ಮೇ-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	12.17			ಹೌದು	
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	10.80			ಹೌದು	
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	5.84			ಹೌದು	
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	14.79			ಹೌದು	
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	6.82			ಹೌದು	
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	12.35			ಹೌದು	
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ	0.22				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	11.42				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	91.34				
	ಸಾಧನೆ	70.96				
	%	77.691				

ಆಯುಕ್ತರು

**ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20**

ಪುಟ: 9

ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ		ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು		ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)		
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		2402-00-196-2-01		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ		
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ		ಲಕ್ಷ ರೂ. 3395.00				
ಪ್ರಾಶಿ+ಬಿಡುಗಡೆ		ಲಕ್ಷ ರೂ: (**)				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ		ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ				
		ವಿನ್ಯಾಸ				
ತಿಂಗಳು		ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ[]%
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	282.92		ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಮೇ-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	1131.17				
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	848.55				
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00				
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92			ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	42.22				
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ	1371.84				
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	282.92				
	ಸಾಧನೆ					
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	2263.33		(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	3393.78				
	%	149.95				

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20

ಪುಟ: 10
ತಿಂಗಳು: ನವೆಂಬರ್-2019

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು	ಫಲಶ್ರುತಿ(Outcome)			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2402-00-197-1-01	ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ			
ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ ರೂ.85.00				
ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ	ಲಕ್ಷ ರೂ: (**)				
ಭೌತಿಕ ಗುರಿ	ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ				
ವಿನ್ಯಾಸ					
ತಿಂಗಳು	ಆರ್ಥಿಕ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ	ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹೌದು/ಇಲ್ಲ	ಭಾಗಶಃ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ %
ಏಪ್ರಿಲ್-19	ಗುರಿ	7.08	ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ	ಇಲ್ಲ	-
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಮೇ-19	ಗುರಿ	7.08		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಜೂನ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	26.13			
ಜುಲೈ-19	ಗುರಿ	7.08		ಇಲ್ಲ	
	ಸಾಧನೆ	0.00			
ಆಗಸ್ಟ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	16.66			
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.32			
ಅಕ್ಟೋಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08		ಹೌದು	
	ಸಾಧನೆ	0.92			
ನವೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ	32.66			
ಡಿಸೆಂಬರ್-19	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ				
ಜನವರಿ-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ				
ಫೆಬ್ರವರಿ-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ				
ಮಾರ್ಚ್-20	ಗುರಿ	7.08			
	ಸಾಧನೆ				
ಒಟ್ಟು	ಗುರಿ	56.67	(**) ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		
	ಸಾಧನೆ	76.69			
	%	135.34			